

Дорожная карта по выполнению основных мероприятий на полигоне ТКО "Шатурский"

№	Мероприятие	Дата начала дд/мм/гггг	Дата завершения дд/мм/гггг	Исполнитель
1.	Разработка проекта реконструкции и рекультивации полигона			
1.1.	Публикация закупки	31/08/2017	31/08/2017	Подрядчик
1.2.	Окончание подачи заявок от участников конкурса и вскрытие конвертов заявок	21/09/2017	25/09/2017	Заказчик
1.3.	Подведение итогов конкурса	25/09/2017	25/09/2017	Заказчик
1.4.	Заключение контракта	09/10/2017	09/10/2017	Заказчик
1.5.	Выполнение инженерных изысканий, в том числе инженерно-геологических, инженерно-геодезических, и инженерно-экологических	16/10/2017	29/12/2017	Подрядчик
1.6.	Разработка раздела ОВОС	07/03/2018	07/04/2018	Подрядчик
1.7.	Публикация о проведении общественных слушаний	30/03/2018	04/04/2018	Заказчик
1.8.	Проведение общественных слушаний	30/04/2018	30/05/2018	ОМС
1.9.	Разработка раздела 1 Пояснительная записка	07/03/2018	05/06/2018	Подрядчик
1.10.	Разработка Раздела 2 Схема планировочной организации земельного участка	07/03/2018	05/06/2018	Подрядчик
1.11.	Разработка Раздела 3 Архитектурные решения	16/04/2018	05/07/2018	Подрядчик
1.12.	Разработка Раздела 4 Конструктивные и объемно-планировочные решения	16/04/2018	05/07/2018	Подрядчик
1.13.	Разработка Раздела 5 Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений	16/04/2018	05/07/2018	Подрядчик
1.14.	Разработка Подраздела 1 Система электроснабжения	16/04/2018	05/07/2018	Подрядчик
1.15.	Разработка Подраздела 2 Система водоснабжения	16/04/2018	05/07/2018	Подрядчик
1.16.	Разработка Подраздела 3 Система водоотведения	16/04/2018	05/07/2018	Подрядчик
1.17.	Разработка Подраздела 4 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети	16/04/2018	05/07/2018	Подрядчик
1.18.	Разработка Подраздела 5 Сети связи	16/04/2018	05/07/2018	Подрядчик
1.19.	Разработка Подраздела 6 Система газоснабжения.	16/04/2018	05/07/2018	Подрядчик
1.20.	Разработка Раздела 6 Проект организации строительства	07/03/2018	05/06/2018	Подрядчик
1.21.	Разработка Раздела 7 Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства			Подрядчик
1.22.	Разработка Раздела 8 Перечень мероприятий по охране окружающей среды	16/04/2018	05/07/2018	Подрядчик
1.23.	Разработка Раздела 9 Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности	16/04/2018	05/07/2018	Подрядчик

Дорожная карта по выполнению основных мероприятий на полигоне ТКО "Шатурский"

№	Мероприятие	Дата начала дд/мм/гггг	Дата завершения дд/мм/гггг	Исполнитель
1.24.	Раздел 10(1) Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства.	16/04/2018	05/07/2018	Подрядчик
1.25.	Раздел 11. Смета на строительство объектов капитального строительства.	16/04/2018	05/07/2018	Подрядчик
1.26.	Предоставление проекта для проведения государственной экологической экспертизы	01/06/2018	08/06/2018	Заказчик
1.27.	Получение положительного заключения государственной экологической экспертизы	08/06/2018	01/08/2018	Минэкологии МО
1.28.	Предоставление проекта для проведения государственной экспертизы проектной документации	01/08/2018	08/08/2018	Заказчик
1.29.	Получение положительного заключения государственной экспертизы проектной документации	08/08/2018	01/10/2018	ФАУ «Главгосэкспертиза»
2.	Строительство системы дегазации полигона			
2.1.	Публикация закупки	01/06/2018	01/06/2018	Заказчик
2.2.	Окончание подачи заявок от участников конкурса и вскрытие конвертов заявок	23/06/2018	26/06/2018	Заказчик
2.3.	Подведение итогов конкурса	29/06/2018	29/06/2018	Заказчик
2.4.	Заключение контракта	10/07/2018	20/07/2018	Заказчик
2.5.	Проведение полевых изысканий	21/07/2018	28/07/2018	Подрядчик
2.6.	Окончание эксплуатации отработанного участка.	29/07/2018	29/07/2018	Подрядчик
2.7.	Создание финального перекрытия грунтом отработанного участка			
2.8.	Бурение 1 скважины	30/07/2018	31/07/2018	Подрядчик
2.9.	Прокладка и подключение магистралей газосборной системы	01/08/2018	31/08/2018	Подрядчик
2.10.	Обвязка и закрытие (тампонаж) 1 скважины	01/09/2018	02/09/2018	Подрядчик
2.11.	Поставка компрессорной газораспределительной станции и высокотемпературного факела	03/09/2018	21/11/2018	Подрядчик
2.12.	Монтаж компрессорной газораспределительной станции и высокотемпературного факела	22/11/2018	03/12/2018	Подрядчик
3.	Строительство системы сбора и очистки фильтрата			
3.1.	Публикация закупки	01/06/2018	01/06/2018	Заказчик
3.2.	Окончание подачи заявок от участников конкурса и вскрытие конвертов заявок	23/06/2018	26/06/2018	Заказчик
3.3.	Подведение итогов конкурса	29/06/2018	29/06/2018	Заказчик
3.4.	Заключение контракта	10/07/2018	20/07/2018	Заказчик

Дорожная карта по выполнению основных мероприятий на полигоне ТКО "Шатурский"

№	Мероприятие	Дата начала дд/мм/гггг	Дата завершения дд/мм/гггг	Исполнитель
3.5.	Проведение полевых изысканий	21/07/2018	27/07/2018	Подрядчик
3.6.	Строительство системы дренажа (монтаж 1 колодца)	28/07/2018	29/07/2018	Подрядчик
3.7.	Устройство площадки под установку оборудования	30/07/2018	06/08/2018	Подрядчик
3.8.	Устройство траншей под прокладку технологических трубопроводов для установок обратного осмоса	07/08/2018	21/10/2018	Подрядчик
3.9.	Устройство пруда-накопителя фильтрата	22/10/2018	30/11/2018	Подрядчик
3.10.	Установка резервуара-накопителя концентрата фильтрата	01/12/2018	02/12/2018	Подрядчик
3.11.	Устройство утепленного контейнера для резервуаров серной кислоты, натриевой щелочи	03/12/2018	04/12/2018	Подрядчик
3.12.	Монтаж основного оборудования (установка по очистке)	05/12/2018	08/12/2018	Подрядчик