Утверждаю:
И.о. главы администрации городского округа Шатура

_____В.Г. Мужичков
«26» апреля 2018г.

Комплексный план мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального, энергетического хозяйства и социальной сферы городского округа Шатура Московской области к отопительному периоду 2018-2019 года

№ п/п	Наименование мероприятий, работ	Единица измерения	Количество	Цена за единицу (тыс.руб.)	Стоимость (тыс.руб)	руководитель	апрель			май			июнь			Июль			Август			Сентябрь			Октябрь		
							1-10	11-20	21-31	1-10	11-20	21-31	1-10	11-20	21-30	1-10	11-20	21-31	1-10	11-20	21-31	1-10	11-20	21-30	1-10	11-20	21-31
1	Создание комиссии по приемке готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к работе в осенне-зимний период					Мужичков В.Г.	*																				
2	Создание штаба по подготовке к осенне-зимнему периоду на объектах жилищно-коммунального, энергетического хозяйства и социальной сферы					Мужичков В.Г	*																				
3	Создание комиссии по проведению гидравлических испытаний тепловых сетей, обследованию основного оборудования котельных и резервуаров жидкого топлива (в том числе резервного)					Мужичков В.Г	*																				

4	Систематизация дефектов и отклонений от нормативов, выявленных в период прохождения отопительного периода, анализ технического состояния, фактических режимов работы и уровня эксплуатации установленного оборудования, уточнение объемов ремонта, составление перечня организационно-технических мероприятий, решение вопросов финансирования и материально-технического обеспечения ремонтных и строительно-монтажных работ, разработку проектно-сметной документации, заключение договоров с подрядными организациями и др.	Мужичков В.Г.																					
5	Утверждение графика плановых отключений горячего водоснабжения в 2018 году для проведения профилактических работ теплоснабжающих организаций	Мужичков В.Г.				*																	
6	Техническое диагностирование котлов и освидетельствование котлов, сосудов, работающих под давлением, трубопроводов пара и горячей воды, дымовых труб, резервуаров жидкого топлива и других объектов, поднадзорных Ростехнадзору	Мужичков В.Г.											*	*	*	*	*	*	*				
7	Обучение эксплуатационно-ремонтного персонала требованиям безопасности при выполнении ремонтно-восстановительных работ, обеспечение требований безопасности при их производстве	Мужичков В.Г.														*	*	*					
8	Оборудование рабочих постов на коммунальных объектах, в том числе разработка (корректировка) документации, доукомплектование инструментом, средствами защиты, приборами и приспособлениями	Мужичков В.Г													*	*	*	*	*	*	*	*	*
9	Составление паспортов готовности жилищного фонда, теплоснабжающих предприятий, независимо от их форм собственности и ведомственной принадлежности	Мужичко в В.Г						*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
ООО "ШАТУРСКИЙ ВОДОКАНАЛ"																							
ВОДОСНАБЖЕНИЕ																							
Шатурский участок																							

№ п/п	Наименование мероприятий, работ	Единица измерения	Количество	Цена за единицу (тыс.руб.)	Стоимость (тыс.руб)	Испол-нитель																					
1	Работы по трубопроводам: заделка отдельных мест утечек с постановкой ремонтных муфт, хомутов или сваркой; подчеканка раструбов; проверка на утечку отдельных участков сети	шт.	150												*	*	*	*	*	*	*	*					
2	Ремонт запорной арматуры в водопроводных колодцах г. Шатура	шт.	20													*	*	*	*	*	*	*					
3	Работы по водопроводным колодцам: ремонт отдельных мест штукатурки; очистка колодцев от грязи; устранение свищей; заделка расстроенной кладки; проверка действия установленной арматуры	шт.	45											*	*	*	*	*	*	*	*	*					
4	Промывка водопроводных сетей с последующим хлорированием.	шт.	1													*	*	*	*	*	*						
5	Пожарные гидранты (ревизия и ремонт)покраска указателей пожарных гидрантов	шт.	51													*	*	*	*	*	*						

6	Чистка, промывка подъземного резервуара V-1000 м3 с последующим хлорированием ВЗУ №7 г. Шатура	шт.	2												*	*											
7	Чистка, промывка подъземного резервуара V-400 м3 с последующим хлорированием, ВЗУ-821, г. Шатура	шт.	1													*	*										
8	Чистка, промывка подъземного резервуара V-500 м3 с последующим хлорированием, ВЗУ п. Шатурторф	шт.	1														*	*									
9	Промывка и хлорирование накопительного бака V-50 м³ водонапорной башни ВЗУ мкр. Керва	шт.	1														*	*									
10	Промывка и хлорирование накопительного бака V-15 м³ водонапорной башни, ВНС П. Северная Грива	шт.	1															*	*								
11	Промывка и хлорирование накопительного бака V-15 м³ водонапорной башни, ВНС 17 пос.	шт.	1															*	*								
12	Промывка и хлорирование накопительного бака V-50 м³ водонапорной башни ВНС ул. Чехова	шт.	1												*	*											
13	Водопроводные колонки (Ревизия и ремонт)	шт.	16												*	*											
14	Ремонт кирпичной кладки ВНС №6 г. Шатура	м2	4												*	*											

15	Замена прибора учета ВСХ-150 ВНС №8 г. Шатура	шт.	1														*	*									
16	Покраска трубопроводов в машинном отделении ВЗУ №7 г. Шатура	м2	70													*	*										
17	Ремонт (замена) магистральной наружной водопроводной сети п.Шатура, ВНС №8 - ВЗУ №7 Ду-325 мм	м. п.	291	1027,61	184,97	1212,58										*	*										
Кривандинский участок																											
1	Работы по трубопроводам: заделка отдельных мест утечек с постановкой ремонтных муфт, хомутов или сваркой; подчеканка раструбов; проверка на утечку отдельных участков сети	шт.	50														*	*	*								
2	Ремонт запорной арматуры в водопроводных колодцах п. Осаново-Дубовое, п. ЦУС "МИР", п. Туголесский Бор	м. п.	5													*	*										
3	Работы по водопроводным колодцам: ремонт отдельных мест штукатурки; очистка колодцев от грязи; устранение свищей; заделка расстроенной кладки; проверка действия установленной арматуры	м. п.	93												*	*											

4	Промывка водопроводных сетей с последующим хлорированием.	м															*	*	*	*	*						
5	Пожарные гидранты (ревизия и ремонт)покраска указателей пожарных гидрантов	шт.	6												*	*											
6	Чистка, промывка подъземного резервуара V-500 м3 с последующим хлорированием, ВЗУ ЦУС "Мир"	шт.	2													*	*										
7	Промывка и хлорирование накопительного бака V-50 м³ водонапорной башни ВЗУ Осаново-Дубовое	шт.	1													*	*										
8	Промывка и хлорирование накопительного бака V-60 м³ водонапорной башни ВЗУ с. Кривандино	шт.	1													*	*										
9	Промывка и хлорирование накопительного бака V-200 м³ водонапорной башни ВЗУ Туголесский Бор	шт.	1												*	*											
10	Работы по трубопроводам: заделка отдельных мест утечек с постановкой ремонтных муфт, хомутов или сваркой; подчеканка раструбов; проверка на утечку отдельных участков сети	шт.	50												*	*											

11	Ремонт (замена) магистральной наружной водопроводной сети п. Туголесский Бор, ул. Горького, д. 18-30 ПЭ-80 Ду-150 мм	м. п	420	736,33	132,54										*	*											
Мишеронский участок																											
1	Работы по трубопроводам: заделка отдельных мест утечек с постановкой ремонтных муфт, хомутов или сваркой; подчеканка раструбов; проверка на утечку отдельных участков сети	шт.	95												*	*	*										
2	Ремонт запорной арматуры в водопроводных колодцах	шт.	10										*	*													
3	Работы по водопроводным колодцам: ремонт отдельных мест штукатурки; очистка колодцев от грязи; устранение свищей; заделка расстроенной кладки; проверка действия установленной арматуры	шт.	10											*	*	*											
4	Промывка водопроводных сетей с последующим хлорированием.	м. п.	160										*	*	*												
5	Пожарные гидранты (ревизия и ремонт)покраска указателей пожарных гидрантов	шт.	47												*	*											

6	Чистка, промывка подъземного резервуара V-2000м3 с последующим хлорированием, ВЗУ №15-э п. Бакшеево	шт.	1											*	*												
7	Чистка, промывка подъземного резервуара V-2000м3 с последующим хлорированием, ВЗУ №3022 п. Бакшеево	шт.	1											*	*												
8	Промывка и хлорирование накопительного бака V-300 м³ водонапорной башни ВЗУ п. Мишеронский	шт.	1											*	*												
9	Промывка и хлорирование накопительного бака V-150 м³ водонапорной башни ВЗУ №15-э п. Бакшеево	шт.	1											*	*												
10	Промывка и хлорирование накопительного бака V-60 м³ водонапорной башни ВНС п. Черусти	шт.	1												*	*											
Дмитровский участок																											
1	Покраска трубопроводов в машинном отделении насосной станции 2-го подъема ВЗУ с. Дмитровский Погост	м2	50												*	*											
2	Ремонт вьездных ворот, покраска на ВЗУ с. Дмитровский Погост	м2	16												*	*											

3	Чистка, промывка подъземного резервуара V-500 с последующим хлорированием с. Дмитровский Погост	шт.	2												*	*											
4	Замена автоматического выключателя 80А в электрощите на артскважина №2 с. Дмитровский Погост	шт.	1													*	*										
5	Замена частотного преобразователя для электродвигателя 22кВт на ВЗУ с. Дмитровский Погост	шт	1													*	*										
6	Промывка водопроводных сетей с последующим хлорированием с. Дмитровский Погост, с. Середниково, п. Озеро Белое, п. Мещерский Бор, с. Пышлицы	м. п.	12964													*	*	*	*								
7	Пожарные гидранты (ревизия и ремонт)покраска указателей пожарных гидрантов с. Дмитровский Погост	шт.	50													*	*										
8	Ремонт водопроводной сети в ВК-53 (замена подставы под гидрант и ремонт врезки) с. Дмитровский Погост	шт.	1													*	*										
9	Ремонт участка водопроводной сети от ВК-59 ул. Орджоникидзе до ВК-37 ул. Футбольная в 2-х местах с. Дмитровский Погост	участок	2													*	*										

10	Замена деревянных крышек ду1м на железобетонные с полимерными люками на водопроводных колодцах ВК-50, ВК-53, ВК-60 с. Середниково, п. Радовицкий Мох	шт.	9													*	*										
11	Работы по водопроводным колодцам: ремонт отдельных мест штукатурки; очистка колодцев от грязи; устранение свищей; заделка расстроенной кладки; проверка действия установленной арматуры	шт.	102												*	*											
12	Замена водосчетчика марки WP-N-R Ie150, в связи с истечением срока поверки на ВЗУ	шт.	1											*	*												
13	Чистка, промывка подземного резервуара V=450м³ с последующим хлорированием резервуара на ВЗУ . Гидропневматическая промывка водопроводных сетей с последующим хлорированием.	шт./м.п.	1/8800										*	*													
14	Замена электропечей отопления, замена провода на скважинах №1,2 и в помещении управления глубинными насосами	шт.	3									*	*														
15	Ремонт кирпичной кладки водонапорной башни на ВЗУ	м3	20										*	*													

16	Работы по трубопроводам: заделка отдельных мест утечек с постановкой ремонтных муфт, хомутов или сваркой; подчеканка раструбов; проверка на утечку отдельных участков сети											*	*														
17	Замена прибора учета холодной воды ду50 на ВЗУ д. Голыгино	шт.	1										*	*													
18	Замена магнитного пускателя 25А, для включения глубинного насоса на ВЗУ д. Голыгино	шт.	1										*	*													
19	Замена шаровых кранов Ду25 - 3 шт., Ду15 - 2 шт. в камере переключений ВЗУ п. Озеро Белое	шт.	5										*	*													
20	**Ч**истка, промывка и хлорирование подземного резервуара V-500 м³ п. Озеро Белое	шт.	2										*	*													
21	Покраска трубопроводов и запорной арматуры на насосной 2 - го подъёма и арт. скважине №3 п. Озеро Белое	м2	30											*	*												
22	Замена провода ПВС 3*2,5 от въездных ворт до здания насосной 2-го подъёма на эл. Звонок п. Озеро Белое	м. п.	250											*	*												
23	Покраска трубопроводов и запорной арматуры на ВЗУ п. Мещерский	м2	12												*	*											

	Бор, с. Пышлицы, д. Маврино																										
24	Промывка и хлорирование накопительного бака V-80 м³ водонапорной башни с. Пышлицы	шт.	1												*	*											
25	Промывка и хлорирование накопительного бака V-20 м³ водонапорной башни	шт.	1												*	*											
26	Замена вводного кабеля от опоры линии эл. передач до павилиона ВЗУ (на провод СИП 4*25)	м. п.	20										*	*													
27	Ремонт (замена) наружной водопроводной сети по ул. Центральная, п. Радовицкий труба ПЭ-80 Ду150мм	м. п	250	1138, 19	204, 87	1343,07						*	*														
ВОДООТВЕДЕНИЕ																											
Шатурский участок																											
1	Работы по канализационным колодцам: ремонт отдельных мест штукатурки; очистка колодцев от грязи; заделка расстроенной кладки/устранение засоров;	Ед	120/650												*	*											
2	Промывка, прочистка канализационных сетей	п. м.	35000											*	*												
3	Ремонт трубопроводов канализационной сети	шт.	15										*	*													
4	Чистка, промывка приемных отделений КНС г. Шатура, мкр. Керва, п. Шатурторф	шт	10											*	*												

5	Ремонт ворот КНС №2 г. Шатура	шт.	1											*	*												
6	Ремонт кровли (частичная) КНС №6 г. Шатура	м2	10											*	*												
7	Ремонт кирпичной кладки стен КНС Левошево, г. Шатура	м2	5										*	*													
8	Ремонт (замена) инженерных сетей в камере переключения напорных канализационных коллекторов "гребенке" г. Шатура, ул. Жарова, д. 5 ду500 мм, ду 426 мм	м. п. шт.	177	1340,86	241,35	1582,22								*	*												
Кривандинский участок																											
1	Работы по канализационным колодцам: ремонт отдельных мест штукатурки; очистка колодцев от грязи; устранение засоров; заделка расстроенной кладки.	Ед	15										*	*													
2	Промывка, прочистка канализационных сетей	п. м.	15000											*	*												
3	Ремонт трубопроводов канализационной сети	шт.										*	*														
4	Чистка, промывка приемных отделений КНС ЦУС ", Мир", п. Туголесский Бор	шт	4										*	*													
Мишеронский участок																											
1	Работы по канализационным колодцам: ремонт отдельных мест штукатурки; очистка	Ед	15												*	*											

	колодцев от грязи; устранение засоров; заделка расстроенной кладки.																										
2	Промывка, прочистка канализационных сетей	п. м.	15000											*	*												
3	Ремонт трубопроводов канализационной сети	шт.												*	*												
4	Чистка, промывка приемных отделений КНС п. Мишеронский, п. Бакшеево, п. Черусти, п. Пустоши, д. Власово	шт	8												*	*											
Дмитровский участок																											
1	Ремонт въездных ворот и покраска на очистных сооружениях	м2	20												*	*											
2	Ремонт канализационного колодца КК-150 ул. Школьная (сдвиг)	шт.	1									*	*														
3	Очистка приемного отделения КНС№1 от песка и грязи	м3	3									*	*														
4	Замена сорудерживающей решетки в приемном отделении КНС№1	шт.	1											*	*												
5	Очистка приемного отделения КНС№2 от песка и грязи	м3	4																*	*							
6	Ремонт кирпичной кладки парапета , ремонт мягкой кровли крыши на здание КНС№2	м3	2																*	*							
7	Замена металических настилов в приемном отделении КНС№2	м2	9															*	*								

8	Ремонт отмостки здания КНС№2	м 2	8																*	*							
9	Замена автоматического выключателя АП-50 16А (включение электрообогревателя) на КНС№2	шт.	1							*	*																
10	Замена участка трубопровода с отводом Ду100 (сварочные работы) к насосу СМ 125/80 на КНС№2	м. п.	1										*	*													
с. Середниково																											
1	Работы по канализационным колодцам: ремонт отдельных мест штукатурки; очистка колодцев от грязи; устранение засоров; заделка расстроенной кладки.	шт.	55														*	*									
2	Ремонт трубопровода в аэротенке на очистных сооружения (сварочные работы)	шт.	1									*	*														
3	Замена деревянного настила толщеной 40 мм на контактном резервуаре на очистных сооружениях	м 2	5										*	*													
4	Замена входной двери с коробкой в здание очистных сооружениях	шт.	1																	*	*						
п. Радовицкий																											
1	Замена вентилей ду15 для регулировки подачи воздуха на очистных сооружениях	шт.	5													*	*										
2	Замена автоматического выключателя АП50 и	шт.	8													*	*										

	магнитного пускателя с тепловым реле 16А, замена кнопки управления для насоса ГНОМ и резервного насоса СМ100-65-200/4																										
3	Замена электропечей отопления, замена провода на КНС №1.2	шт.	2															*	*								
4	Замена электропечей отопления, замена провода на очистных сооружениях	шт.	4														*	*									
5	Очистка приемного отделения КНС№1 от песка и грязи	м3	10								*	*															
6	Очистка приемного отделения КНС№2 от песка и грязи	м3	2											*	*												
7	Работы по канализационным колодцам: ремонт отдельных мест штукатурки; очистка колодцев от грязи; заделка расстроенной кладки.	шт.	70										*	*													
8	Замена электропечей отопления, замена провода на очистных сооружениях д. Голыгино	шт.	2										*	*													
с. Пышлицы																											
1	Замена крана Ду50 для аварийного сброса на КНС	шт.	1												*	*											
2	Замена кранов Ду25-4 шт., Ду32 - 1 шт., Ду50 - 2 шт., монтаж обратных клпанов Ду100 на компрессорах - 2 шт. на очистных	шт.	9												*	*											

	сооружениях																										
3	Чистка, промывка приётной камеры КНС	м 3	9							*	*																
4	Работы по канализационным колодцам: ремонт отдельных мест штукатурки; очистка колодцев от грязи; устранение засоров; заделка расстроеной кладки	шт.	25															*	*								
5	Ремонт песколовок (сварочные работы) на очистныхсооружения	м 2	24												*	*											
6	Замена самотечной канализационной сети от КК21 до КК23, с. Пышлицы	м. п.	90	560,79	100,94	661,73													*	*							
п. Озеро Белое																											
1	Замена задвижек на эрлифтах Ду80 - 8 шт., шаровых кранов Ду15 - 8 шт. на очистных сооружениях	шт.	16								*																
2	Замена светильников на очистных сооружениях	шт.	5											*	*												
3	Чистка, промывка приётной камеры ДНС	м 3	3												*	*											
4	Чистка, промывка приётной камеры КНС	м 3	6													*	*										
5	Замена кабеля ПВС 3*1,5 от щита управления до датчика уровня на КНС	м. п.	15												*	*											
6	Работы по канализационным	шт.	16											*	*												

	колодцам: ремонт отдельных мест штукатурки; очистка колодцев от грязи; устранение засоров; заделка расстроеной кладки																										
п. Мещерский Бор																											
1	Чистка, промывка приётной камеры КНС	м3	12											*	*												
2	Замена кабеля ПВС 4*4 к фекальным насосам на КНС №1,2	м. п.	40							*	*																
3	Работы по канализационным колодцам: ремонт отдельных мест штукатурки; очистка колодцев от грязи; устранение засоров; заделка расстроеной кладки	шт.	5								*	*															
4	Замена провода ПВС 3*2,5 от въездных ворт до здания очистных сооружений на эл. звонок	м. п.	100										*	*													
5	Покраска трубопроводов и запорной арматуры на очистных сооружениях	м2/шт.	20/18									*	*														
МУП «Шатурское ПТО ГХ»																											
Участок №1																											
1	Поверка средств измерений и приборов котельных п.Радовицкий, п.Бакшеево, п.Мишеронский, п.Туголесский Бор	ед			240							*	*														
Котельная газовая д.Левошево																											
1	Содержание узлов учета	**шт**								*																	

2	**УУГ** Блок питания МИДА-БПП-102К-Ех	шт	1	8,20												*											
3	**УУГ** Средство контроля ΔР счётчика ДСП-80В Раско	шт	1	6,7													*										
4	Замена газоходов котлов КВГ, Е1-0,9.	шт	3												*												
5	Замена дымососа котла Е1-0,9 стац.№1 Д3,5	шт	1										*														
6	Ремонт кровли (2 участок)	м²	400																*								
7	Замена оконных блоков	шт	7																		*						
Котельная газовая п.Шатурторф																											
1	**УУГ** Поверка средства контроля ΔР счётчика ДСП-160 М1	шт	1								*																
2	ЭПБ технических устройств, сооружений												*														
3	Ревизия и газового оборудования ГРУ и внутренних газопроводов	шт	1										*														
4	Замена водоводяных подогревателей ВВП 325-4000 на тепловой установке котельной	шт	4													*											
5	Замена подземногомагистрального участка трубопроводов теплоснабжения от ул.Мира до ул.Советской (2-х трубное исполнение d-273, L -30 метров)	м	30										*	*													
6	Замена подземногомагистрального участка трубопроводов теплоснабжения по	м	15											*	*												

	ул.Мира в районе д.6 (2-х трубное исполнение d-273, L - 15 метров)																										
7	Замена подземногомагистрального участка трубопроводов теплоснабжения по ул.Мира в районе д.4 (2-х трубное исполнение d-273, L - 5 метров)	м	5											*	*												
8	Замена подземногомагистрального участка трубопроводов теплоснабжения по ул.Мира в районе д.2 (2-х трубное исполнение d-273, L - 5 метров)	м	5										*	*													
9	Антикоррозионная защита(окраска) оборудования и трубопроводов	-	-													*	*										
10	Восстановление отмостки здания котельной	м	16														*										
11	Частичная окраска стен и потолков внутренних помещений	м²	1500														*										
Котельная угольная Подсобное хоз-во (сезонная)																											
12	Антикоррозионная защита(окраска) оборудования и трубопроводов	-	-														*										
13	Окраска стен и потолка котельной	м²	170															*									
Котельная угольная д.Кобелево (сезонная)																											
14	Антикоррозионная защита(окраска) оборудования и трубопроводов	-	-													*											

15	Окраска стен и потолка котельной	м²	560													*											
Котельная угольная п.Северная Грива (сезонная)																											
16	Замена провалившегося участка теплосети у д.26 (труба ст. 57х4 в ППМи, 11мх2)	м	11		2,35											*											
17	Антикоррозионная защита(окраска) оборудования и трубопроводов	-	-														*										
18	Содержание зданий и сооружений котельной и инженерных сетей.				0,70													*									
19	Оштукатуривание стен внутри котельной	м²	8																								
Котельная угольная д.Новосидориха (сезонная)																											
20	Антикоррозионная защита(окраска) оборудования и трубопроводов	-	-	3,01												*											
21	Окраска стен внутри котельной	м²	72													*											
Котельная газовая ЦУС «Мир»																											
22	**УУЭЭ** Замена электросчетчика (Ввод №2)	шт	1								*																
23	**УУЭЭ** Замена трансформаторов тока (Ввод №1,2)	шт	6								*																
24	Антикоррозионная защита(окраска) оборудования и трубопроводов	-	-									*															
Котельная газовая п.Осаново-Дубовое																											
25	**УУГ** Блок питания датчика давления МИДА-БПП-102К-Ех	шт	1								*																

26	**УУГ** Средство контроля ΔР счётчика ДСП-80В Раско	шт	1									*															
27	**УУГ** Датчик давления МИДА-ДА-13П-Ех	шт	1									*															
28	**УУГ** Опломбировка	шт	1									*															
29	Замена подземного магистрального участка трубопроводов теплоснабжения и ГВС (теплосеть в 4-х трубном СО d-159, ГВС d-159, L - 175 метров), от ТК №1 до ТК №3 (по схеме).	м	175									*	*														
Котельная газовая п.Туголесский Бор (сезонная)																											
30	Строительство подземного квартального участка трубопроводов теплоснабжения (теплосеть 2-х труб. СО d-108 мм. длина 192 п.м.от ТК№(новостройки) до ТК №48 (по ул. Горького до Школы)	м	192											*	*	*											
31	Антикоррозионная защита(окраска) оборудования и трубопроводов	-	-	14,46													*	*									
32	Ремонт тепловых камер №№ 15,14,48,49,56,18,46,24	шт	8	57,95											*	*	*										
33	Ремонт кровли здания котельной	м²	800	300,00											*	*	*										
Участок №2																											
Котельная газовая п.Мишеронский (сезонная)																											

34	**УУГ** Преобразователь давления МИДА-13П	шт	1	6,80											*	*										
35	**УУГ** Расходомер счетчик РС-СПА-М	шт	1	34,00										*												
36	**УУГ** Опломбировка	шт	1	3,00										*												
37	Паропровод IV категории Рег.№3894(НО)	шт	1	10,00										*												
38	Котел ДКВР10/3 с экономайзером Рег.№25369 (ЭПБ)	шт	1	70,00										*												
39	Газовое оборудование ГРУ и внутренние газопроводы	шт	1	95,00										*	*											
40	Газогорелочное оборудование котлов ДКВР10/13	шт	4	60,00										*												
41	Замена подземного магистрального участка трубопроводов теплоснабжения (теплосеть 2-х труб. d-159, L -131 метров) от дома №10 ул.Новая до дома №31, ул.Советская.	м	131										*	*	*											
42	Замена подземного квартального участка трубопроводов теплоснабжения (теплосеть 2-х труб. d-108, L -72 метра) от дома №14 по ул. Новая до дома №35, ул Советская.	м	72										*	*	*											
43	Замена подземного квартального участка трубопровода теплоснабжения (теплосеть 2-х труб. СО d-108 L - 60 метров, d-57 L - 65 метров), по	м	115										*	*	*											

	ул.Советская от ТК №44 до д.№41.																										
44	Замена подземного вводного участка трубопровода теплоснабжения (теплосеть 2-х труб. СО d-89 L - 10 метров), по ул.Советская от квартального трубопровода до д.№48.	м											*	*	*	*											
45	Замена подземного вводного участка трубопроводов теплоснабжения (теплосеть 2-х труб. d-76, L -83 метра) от мастерских школы до школы, ул.Советская	м	83										*	*	*												
46	Антикоррозионная защита(окраска) оборудования и трубопроводов	-	-	17,85										*	*	*											
47	Ремонт бытовых помещений котельной	шт	3	300,00													*	*	*								
48	Устройство отмостки здания по периметру 120 м.	м	120	40,50														*	*								
49	Проверка счетчиков	шт	2																			*					
Котельная газовая п.Бакшеево (сезонная)																											
50	**УУГ** Механический счетчик СГ-16М-800	шт	1													*											
51	**УУГ** Опломбировка	шт	1													*											
52	**УУГ** Механический счетчик СГ-16М-800	шт	1													*											
53	Паропровод IV категории Рег.№3893 (ЭПБ)	шт	1	80,00												*											

54	Замена электр. агрегата насос исх. воды №2 вместо ИШН-600, на К-100-80-160А, эл.двиг.11Кв, 3000об/мин(АИР132 М2)	шт	1	25,20							*																
55	Замена технологического трубопровода насыщенного раствора соли DN57х5, L-16 м.	м	16	13,86									*														
56	Замена подогревателя №1 ПП1-53-7-4	шт	1	560,00									*														
57	Замена электр. агрегата насос исх. воды №2 вместо ИШН-600, на К-100-80-160А, эл.двиг.11Кв, 3000об/мин(АИР132 М2)	шт	1	25,20									*														
58	Замена подземногоучастка квартального трубопровода теплоснабжения (теплосеть 2-х труб. d-108, L -152 метра) от НУ №21 до д.№22 ул.1Мая.	м	70										*	*	*												
59	Антикоррозионная защита(окраска) оборудования и трубопроводов	-	-	12,78									*	*	*												
60	Частичный ремонт мягкой кровли котельной	м²	60	20,00							*	*	*														
61	Ремонт тепловых камер №№ 2,8,9.	шт	3	33,35							*	*															
Котельная газовая п.Черусти ул.Новая																											
62	**УУГ** Средство контроля ΔР счётчика ДСП 160 М1	шт	1	6,7									*	*													

63	Замена калорифера приточной вентиляции котельной АВО-К-84В1	шт	2	109,00										*													
64	Замена подземного магистрального участка трубопроводов теплоснабжения и ГВС (теплосеть в 4-х трубном СО d- 219, ГВС d-108, L - 10 метров) от котельной до врезки в магистраль	м	10	187,53										*													
65	Замена подземного вводного участка трубопроводов теплоснабжения (теплосеть 2-х труб. СО d-133, L -52 метра) ул. Школьная, д.1 (Школа)	м	52											*	*												
Котельная угольная с.Власово (сезонная)																											
66	Антикоррозионная защита(окраска) оборудования и трубопроводов	-	-	2,14											*												
67	Ремонт мягкой кровли	м²	400	110,00											*												
Котельная угольная п.Черусти ДК (сезонная)																											
68	Антикоррозионная защита(окраска) оборудования и трубопроводов	-	-	2,34												*											
Котельная угольная п.Черусти школа (сезонная)																*											
69	Антикоррозионная защита(окраска) оборудования и трубопроводов	-	-	3,47												*											
70	Строительство нового газифицированного объекта теплоснабжения	шт	1													*	*	*									

	(котел наружного размещения RH-200)																										
Котельная угольная п.Черусти ДУ2																											
71	Антикоррозионная защита(окраска) оборудования и трубопроводов	-	-																*								
Участок 3																											
Котельная газовая с.Дмитровский Погост																											
72	**УУГ** Блок питания МИДА-БПП-102К	шт	1	8,20										*													
73	Замена подземного магистрального участка трубопроводов теплоснабжения и сети ГВС (теплосеть 4-х труб. СО d-219, ГВС d-89/76, L -100 метров) от ТК№27Б до ТК№ 28А, ул. Школьная.	м	100											*	*	*											
74	Замена подземного магистрального участка трубопроводов теплоснабжения и сети ГВС (теплосеть 4-х труб. СО d-219, ГВС d-108/89, L - 60 метров) от ТК№35 до ТК№36 Чкаловский переулок.	м	60											*	*	*											
75	Замена подземного магистрального участка трубопроводов теплоснабжения и сети ГВС (теплосеть в 4-х трубном СО d-219, ГВС d- 89 и 76, L - 184 метра), от ТК№37 до ТК№39 ул. Футбольная.	м	184											*	*	*											
76	Замена подземного магистрального	м	333												*	*	*										

	участка трубопроводв теплоснабжения от ТК-10 до ТК-21 ул.Ленина-Новая (2-х трубное исполнение d-273, L -333 метра)																										
Котельная газовая п.Пышлицы																											
77	**УУГ** Комплекс СГ-ЭК (Корректор ЕК-260, Датчик температуры, Датчик абсолютного давления)	шт	1	34,00									*														
78	**УУГ** Опломбировка	шт	1	3,00									*														
79	Поставка экспресс-набора для контроля содержания сульфитов в воде	к-т	1	3,0									*	*													
80	Поставка экспресс-набора для контроля содержания фосфонатов в воде	к-т	1	7,5									*	*													
81	Замена эл.насосного агрегата сетевой воды №2 1 Д200-90Б с эл.дв. 55 кВт, 3000 об/мин.	шт	1	146,85									*	*													
82	Замена запорной арматуры котельных и инженерных сетей.	шт	63	114,61									*	*													
83	Приобретение Сопутствующих материалов для текущего ремонта и технического обслуживания тепломеханического оборудования комплекса.	-	-	36,47									*	*													
84	Приобретение Материалов для ремонта электрооборудования. КИПиА	-	-	115,49									*	*													
85	Антикоррозионная защита(окраска)	-	-	16,9										*													

	оборудования и трубопроводов																										
86	Ремонт отмостки здания котельной	п. м	150	6,4														*									
87	Окрашивание фасада здания котельной	м²	600	5,15														*									
88	Ремонт комнаты приема пищи	шт	1	1,9														*									
89	Ремонт кабинета лаборатории	шт	1	0,66														*									
Котельная газовая п.санатория Озеро-Белое																											
90	**УУГ** Счетчик (расходомер) RVG G-100	шт	1	18,2									*														
91	**УУГ** Опломбировка	шт	1	3,0									*														
92	Замена эл.насосного агрегата сетевой воды №2 1 Д200-90Б с эл.дв. 55кВт, 3000 об/мин.	шт	1	146,86									*														
93	Поставка экспресс-набора для контроля содержания железа в воде	к-т	1	10,00										*													
94	Поставка экспресс-набора для контроля содержания сульфитов в воде	к-т	1	3,00										*													
95	Замена подземного вводного участка трубопроводов участка теплоснабжения (теплосеть в 2-х трубном СО d-89, L - 7 метров) от ТК11 до ж/д3.	м	7											*													
96	Антикоррозионная защита(окраска) оборудования и трубопроводов	-	-													*											

Котельная газовая с.Середниково																										
97	Замена горелки котла №1 ГБЛ-1,2 с АБ и АР СКА-КСУ-ГБЛ-МС ОАО "Завод Старорусприбор"	шт	1	160,0								*														
98	Антикоррозионная защита(окраска) оборудования и трубопроводов	-	-	8,20								*														
Котельная газовая п.Радовицкий (сезонная)																										
99	**УУГ** Счетчик - расходомер газа РС-СПА-М	шт	1	42,0								*														
100	**УУГ** Опломбировка	шт	1	3								*														
101	Паропровод IV категории Рег.№2471 (НО)	шт	1	10,00									*													
102	Замена подземного участка трубопровода теплоснабжения по ул.Центральной между домом 17 и ТК№25 (компенсатор)	м	22									*	*	*												
103	Замена подземного участка трубопровода теплоснабжения по ул.Советской между домами 17-15(компенсатор)	м	11									*	*	*												
104	Антикоррозионная защита(окраска) оборудования и трубопроводов	-	-	8,33											*											
105	Ремонт оконных блоков	м²	400	60,4											*											
106	Строительство кабины операторов котельной	шт	1											*	*	*										
Котельная угольная л.Голыгино																										
107	Замена трубной части котла ЗИО-60 №5 (32 секции)	шт	1	330,00							*	*	*													

108	Ремонт газохода котлов	шт	1	18,87								*	*	*													
109	Антикоррозионная защита(окраска) оборудования и трубопроводов	-	-	6,90											*	*											
110	Ремонт отмостки здания котельной	**п.м**	**68**	4,5														*	*								
111	Бетонирование площадки топливо-хранилища твердого топлива	**м²**	**225**	12,92													*	*									
Котельная угольная д.Маврино (сезонная)																											
112	Антикоррозионная защита(окраска) оборудования и трубопроводов	-	-	2,88													*	*									
Котельная ДТ п.Мещерский Бор																											
113	**УУЭЭ** Замена электросчетчика (Ввод №1,2)	шт	2	14,00										*													
Филиал «Шатурская ГРЭС» ПАО «Юнипро»																											
1	Замена участка трубопровода ГВС магистрали №2 от ТК-5 до ТК-8	**Дл.**	886,5	0	0				*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*						
2	Замена участка трубопровода ГВС магистрали №2 от ТК-491 до ТК-5	**дл**	842,5	0	0				*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*						
3	Замена теплосети от ТК-1 до МБУДО «Центр Созвездие»	**дл**	920	0	0				*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*						
4	Ремонт участка трубопроводов мкр.Керва	**дл**	1597	0	0				*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*						
Управление образования																											
1	Ревизия запорной арматуры	шт	54	0	0	Подрядная организация					*	*	*	*	*	*	*	*									
2	Замер сопротивления изоляции электропроводки	шт	54	11,11	600	Подрядная					*	*	*														

						организация																				
3	Опрессовка систем отопления	шт	54	50	2.700	Подрядная организация									*	*	*	*	*							
4	Проверка приборов учета тепловой энергии	шт	10	3	30	Подрядная организация								*	*	*										
МБДОУ д/с №30																										
1	Замена оконных блоков	шт	1	250	250	Подрядная организация				*	*	*														
МБОУ ООШ №5																										
1	Замена оконных блоков	шт	1	200	200	Подрядная организация							*	*	*											
МБДОУ д/с №18																										
1	Замена оконных блоков	шт	1	250	250	Подрядная организация									*	*	*									
МБДОУ д/с №29																										
1	Замена оконных блоков	шт	1	200	200	Подрядная организация					*	*	*													
МБДОУ д/с №20																										
1	Замена оконных блоков	шт	1	200	200	Подрядная организация					*	*	*													
МБОУ Петровская ООШ																										
1	Замена оконных блоков	шт	2	200	400	Подрядная организация							*	*	*											
МБОУ ООШ р.п.Мишеронский																										
1	Замена оконных блоков	шт	2	200	400	Подрядная									*	*	*									

						организация																				
МБОУ НШ-ДС п.Пустоши																										
1	Замена оконных блоков	шт	1	300	300	Подрядная организация										*	*	*								
МБДОУ д/с №2																										
1	Утепление веранды	шт	1	400	400	Подрядная организация											*	*	*							
МБУДО «Центр Созвездие»																										
1	Ремонт фасада здания	шт	1	150	150	Подрядная организация								*	*	*										
Отдел по физической культуре, спорту и работе с молодежью																										
Стадион «Энергия»																										
1	Замер сопротивления изоляции электропроводки	шт.	1	0	0									*	*											
2	Промывка и опрессовка отопительной системы	шт.	1	0	0	обслуж. Орган. По догов.										*	*	*								
3	Ремонт и замена в отдельных помещениях труб отопления и запорной арматуры	п.м.	5	1000	5	зав. спорт. Сооруж.								*	*	*	*									
4	Покраска труб и запорной арматуры	руб	10	150	1,5	зав. спорт. Сооруж.											*	*	*							
5	Ремонт и замена кранов,вентилей и смесителей в душевых кабинах	шт	10	1000	10	зав. спорт. Сооруж.											*	*	*							
6	ремонт ограждения	п.м.	70	1500	105	зав. спорт. Сооруж.											*	*	*							
7	Замена светильников	шт	12	1000	12	эл.монтер												*	*	*						
8	Очистка каналов и колодцев канализации	шт	4	0	0					*	*	*														

9	Текущий ремонт колодцев	шт	2	0	0						*	*	*														
10	Ревизия, текущий ремонт эл.двигателей, вентиляторов, воздуховодов	шт	1	2,0	2,0								*	*	*												
11	Проверка наружных инженерных коммуникаций, ливневых и дренажных стоков	шт	1	2,0	2,0								*	*	*												
Дворец спорта «Шатура»																											
1	Ремонт водосточной системы кровли здания	руб	25	2000	50	Механик			*	*	*																
2	Ремонт штукатурки цоколя здания по всем периметру	кв.м.	50	500	25	Механик				*	*	*															
3	Ремонт ступеней главного и вспомогательных входов	шт	6	5000	30	Механик							*	*	*												
4	Проведение поверки приборов учета ГВС и СО	шт	2	30000	60	гл.инженер							*	*	*												
5	Ревизия и проведение ремонта задвижек системы холодного водоснабжения	шт	2	2500	5	Механик																					
6	Ревизия задвижек,насосов,опрессовка системы пожарного водоснабжения	шт	2	2500	5	Начальник ОСБ								*	*	*											
7	Наладка системы вентиляции, подготовка ее к работе в осенне-зимний период	руб			30	слесарь КИПиА									*	*	*										
8	Проведение регламентных и ремонтных работ в оздоровительном бассейне	руб			25	гл.инженер								*	*	*											
9	Ревизия запорной и регулирующей арматуры и проведение	руб			10	Механик											*	*	*								

	опрессовки ГВС,СО,холодного водоснабжения																										
10	Работы по благоустройству прилегающей территории	руб			25	Механик										*	*	*									
11	Проверка наружных инженерных коммуникаций,ливневых и дренажных стоков	руб			2	Механик											*	*	*								
Дворец спорта «Олимпийский»																											
1	Ремонт водосточной системы кровли здания	руб	25	2000	50	Механик								*	*	*											
2	Ремонт штукатурки цоколя здания по всем периметру	кв.м.	50	500	25	Механик									*	*	*										
3	Проведение поверки приборов учета ГВС и СО	шт	2	30000	60										*	*	*										
4	Ревизия и проведение ремонта задвижек системы холодного водоснабжения	шт	2	2500	5								*	*	*												
5	Ревизия задвижек,насосов,опрессовка системы пожарного водоснабжения	шт	2	2500	5								*	*	*												
6	Наладка системы вентиляции, подготовка ее к работе в осенне-зимний период	руб			30									*	*	*											
7	Ревизия запорной и регулирующей арматуры и проведение опрессовки ГВС,СО,холодного водоснабжения	руб			10										*	*	*										
	Работы по благоустройству прилегающей территории	руб			25									*	*	*	*	*	*	*							

8	Проверка наружных инженерных коммуникаций,ливневых и дренажных стоков	руб			2									*	*	*	*										
9	Проведение поверки приборов учета ГВС и СО	шт	2	30000	60										*	*	*										
10	Ревизия и проведение ремонта задвижек системы холодного водоснабжения	шт	2	2500	5										*	*	*										
11	Ревизия задвижек,насосов,опрессовка системы пожарного водоснабжения	шт	2	2500	5								*	*	*												
12	Наладка системы вентиляции, подготовка ее к работе в осенне-зимний период	руб			30												*	*	*								
Отдел культуры																											
МБУК «Бакшеевский СКДЦ» Бакшеевский отдел																											
№ п/п	Наименование мероприятий, работ	Единица измерения	Количество	Цена за единицу (тыс.руб.)	Стоимость (тыс.руб)	исполнитель																					
1	Составление паспорта готовности к осеннее-зимнему сезону	шт.	1	0	0												*										
2	Замер сопротивления изоляции электропроводки	шт.	1	0	11	ВДПО													*								
3	Промывка и опрессовка отопительной системы	шт.	1	0	29	ОАО «ШУК»														*							

МБУК Бакшеевский СКДЦ (Мишеронский отдел)																										
1	Составление паспорта готовности к осеннее-зимнему сезону	шт.	1	0	0												*									
2	Замер сопротивления изоляции электропроводки	шт.	1	0	11	ВДПО													*							
3	Промывка и опрессовка отопительной системы	шт.	1	0	52	ОАО «ШУК»														*						
Учреждение: МБУК «Шатурский краеведческий музей»																										
1	Замер сопротивления изоляции электропроводки	шт.	1	0	7	ВДПО																*				
2	Промывка и опрессовка отопительной системы	шт.	1	0	100	ОАО «ШУК»																*				
3	Ремонт желобов и сливной системы	шт	2	0		Подрядная организация																				
ГБУЗ МО «Шатурская центральная районная больница»																										
1	Замена задвижек в амбулатории №3 п.Шатурторф	шт	6	3	18	Туманов А.М.		*	*																	
2	Замена трубопроводов ГВС в амбулатории №1 с.Дмитровский Погост (ДУ 76)	шт	30	2	60	Туманов А.М.			*	*	*															
3	Установка приборов учета тепловой энергии в амбулатории с.Дмитровский Погост	шт	1	400	400	туманов								*	*	*										
4	Замена кранов на стояках отопления в главном корпусе	шт	20	1,5	30	Туманов А.М.						*	*													
5	Установка приборов учета ХВС в акушерско-гинекологическом корпусе	шт	2	110	220	Туманов								*	*	*										

6	Ремонт внутренней системы отопления амбулатории №2 п.Черусти	шт	30	8	240	Туманов А.М.										*	*	*									
7	Ремонт внутренней системы отопления в здании пищеблока	шт	1	280	280								*	*	*												
8	Установка прибора учета ГВС в здании детского инфекционного и терапевтического отделения	шт	1	400	400															*	*	*					
9	Изоляция трубопроводов отопления в акушерско-гинекологическом корпусе	м. п.	156	0,16	25										*	*	*										
10	Установка приборов учета ГВС в акушерско-гинекологическом корпусе	шт	2	400	800										*	*	*										
11	Устройство элеваторного узла на воде теплотрассы в здании патолого-анатомическом корпусе, замена запорной арматуры	шт	1	1160	1160															*	*	*					
12	Ремонт кровли амбулатории п.Осаново-Дубовое	м. кв.	102	1,1	112,3								*	*	*												
13	Замена трубопровода ХВС здания амбулатории №6 п.Радовицкий	м. п.	100	2	200												*	*	*								
14	Ремонт кровли амбулатории с.Пышлицы	м. кв.	328,3	1,1	361,1												*	*	*								
15	Ремонт кровли амбулатории п.ЦУС «Мир»	м. кв.	401,4	1,1	441,5												*	*	*								
16	Промывка системы отопления	шт	57	1,8	02,6				*	*	*	*	*	*	*	*	*	*									
17	Опрессовка систем отопления	Шт	57	0	0											*	*	*	*	*	*						

Социальные объекты																										
ГКУСО МО «Шатурский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних»																										
1	Проверка технического состояния объектов учреждения.	шт	4	0,0	0,0	РУдик П.Г.	*																			
2	Ревизия запорной арматуры тепловых сетей стационарного и дневного отделений	шт	8	0,0	0,0	РУдик П.Г.				*																
3	Замена приборов учета ГВС	шт	2	1,0	2,0	Рудик П.Г.					*															
4	Проведение замеров сопротивления электроустановки учреждения	шт	2	5,0	10,0	Подрядная организация													*							
5	Гидравлические испытания тепловых сетей	ед	2	50	100,0	ОАО «Шатурская управляющая компания															*					
6	Проверка и оформление Актов допуска узлов учета ТЭ	ед	1	0	0	Филиал «Шатурская ГРЭС» ПАО «Юнипро»														*						
ГБСУСО МО «Коробовский психоневрологический интернат»																										
1	Проверка внутренней инженерной системы объектов интерната	шт	8	0	0	Лелюх А.И.					*	*	*	*	*	*	*									
2	Ремонтные работы внутренних инженерных сетей	Шт	3	100	100	Лелюх А.И.							*	*	*											
3	Проведение гидравлических испытаний	Шт	7			Лелюх А.И.											*	*								

Начальник управления ЖКХиИ _____ В.А. Захаров